RFQ-Checkliste für Fertigbau- und Modulprojekte

Eine einseitige Checkliste: was ein Hersteller von Ihnen braucht, um einen vergleichbaren Preis zu nennen — Leistungsumfang, Planungsstand, Schnittstellen, Annahmen zu Lieferung und Montage.

Verwenden Sie bei jedem Hersteller dieselbe Liste, damit die Angebote vergleichbar sind.

1 Leistungsumfang — was im Preis enthalten ist

- ☐ Was genau ist im Preis enthalten: nur die Konstruktion oder auch Fassade, Dach und Innenausbau?
- ☐ Sind Fenster und Außentüren enthalten? Welche Art und welches Material?
- ☐ Sind Installationen (Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung) enthalten oder nur vorbereitet?
- ☐ Liegt dem Angebot eine schriftliche Liste der enthaltenen und nicht enthaltenen Leistungen bei?
- ☐ Was stellt der Auftraggeber selbst bei oder beauftragt separat?

2 Planungsstand — Planung und Genehmigung

- ☐ Gibt es eine Planung? In welcher Phase: Entwurf, Genehmigungsplanung oder Ausführungsplanung?
- ☐ Sind die Pläne in der Anfrage der aktuelle Stand? Sind Datum und Version angegeben?
- ☐ Ist die erforderliche Genehmigung bzw. Anzeige erteilt, in Bearbeitung oder noch nicht gestartet?
- ☐ Liegen statische Berechnungen vor, oder werden sie vom Hersteller erwartet?
- ☐ Wer passt die Planung an das Fertigungsverfahren des Herstellers an, und ist das im Preis enthalten?

3 Schnittstellen — Fundament, Anschlüsse, Grundstück

- ☐ Fundament: Wer plant und baut es? Welche Toleranzen verlangt der Hersteller?
- ☐ Medienanschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Daten): Wo liegt der Anschlusspunkt, und wer schließt an?
- ☐ Wo endet der Leistungsumfang des Herstellers, und wo beginnt der anderer Gewerke?
- ☐ Liegt ein Baugrundgutachten oder eine Vermessung vor?
- ☐ Gibt es Leitungsrechte, Freileitungen oder unterirdische Leitungen auf dem Grundstück?

4 Annahmen zur Lieferung — Transport zur Baustelle

- ☐ Lieferung an welche Adresse und zu welchen Bedingungen: ab Werk, frei Baustelle oder frei Baustelle abgeladen?
- ☐ Ist die Zufahrt für die Transportfahrzeuge geeignet? Wer hat die Route geprüft?
- ☐ Wer entlädt, und gibt es Lagerfläche auf der Baustelle?
- ☐ Wer trägt die Kosten für Sondertransportgenehmigungen oder Begleitfahrzeuge, falls nötig?
- ☐ Wer haftet für Transportschäden, und wie werden sie bei der Anlieferung festgehalten?

5 Annahmen zur Montage — Arbeiten vor Ort

- ☐ Wer montiert: der Hersteller, ein von ihm benannter Subunternehmer oder ein Unternehmen des Auftraggebers?
- ☐ Welche Geräte werden auf der Baustelle benötigt (z. B. ein Kran), und wer stellt sie?
- ☐ Was muss vor Montagebeginn fertig sein (Fundament, Zufahrt, Strom, Wasser vor Ort)?
- ☐ Wie weit reicht die Montage: nur die Konstruktion oder auch Schließen, Abdichten, Anschlüsse und Ausbau?
- ☐ Wie werden Verzögerungen, Änderungen auf der Baustelle und Wartezeiten im Preis behandelt?